



# 富山県SDGs宣言実施状況報告書



2023年4月12日

企業・団体名 構造メンテ株式会社

代表者名 代表取締役 田中 伸次

富山県SDGs宣言において宣言した取組みの実施状況について、下記の通り報告します。

## 記

1 取組み期間 令和 4年10月13日（宣言日）～令和5年3月31日

## 2 取組みの実施状況

No.	SDGsの達成に向けた目標と取組の実施状況
	<b>社会インフラの長寿命化に貢献</b>
1	<b>【実施状況】</b> ・導水路及び道路トンネル関係現場3箇所施工済み(1か所施工中)であり、通常の吹付施工より2～3倍の工期の短縮や工費の削減を実施 ・(通常0.5m <sup>3</sup> /日が3m <sup>3</sup> /日施工。工費も直工で約100万円/m <sup>3</sup> が約50万円/m <sup>3</sup> )
	<b>環境負荷低減に向けた能動的な取り組み</b>
2	<b>【実施状況】</b> ・材料廃棄量(リバウンド材)が15%から2%に削減されている。 ・使用機械電力が約3割削減(通常25.75kw・h必要なものが17.75kw・hでOK)
	<b>社会に信頼される技術者の育成</b>
3	<b>【実施状況】</b> ・個人毎の未資格資格がわかるように資格取得計画表を作成し実施。(12/19から3/31までに4人に8種類の講習を受講させた) ・有給休暇取得表を作成し、掲示し取得状況を会社として把握するシステムを取っている。

※宣言日(ウェブサイト掲載日)から3か月に満たない場合は、翌年度からの報告となります。